


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	OBRA:	[REV07] Estação de Bombeamento de águas pluviais - EBAP Laranja	DATA : 03/08/2020 L.S. Hora: 115,01% BDI : 23,70% L.S. Mês: 72,07%														
	LOCAL:	VILA VELHA - ES															
	CLIENTE:	SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DER-ES</td> <td>2018/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2019/11</td> <td>04/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2020</td> </tr> </tbody> </table> COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FONTE	VERSÃO	REF.	DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO	01/2020	IOPEs	2019/11	04/2020	SICRO	2019/10	03/2020	SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO	REF.															
DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO	01/2020															
IOPEs	2019/11	04/2020															
SICRO	2019/10	03/2020															
SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2020															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	Administração e canteiro	111.892,97	7,83	7,91	9,88	8,91	12,65	25,41	16,97	6,81	3,53							100,00
			77.605,33	4.014,91	4.014,91	4.014,91	4.015,37	4.016,48	4.015,71	4.014,91	6.180,44							111.892,97
1.1	Implantação do Canteiro de Obras	71.425,66	100,00															100,00
			71.425,66															71.425,66
1.2	Canteiro de Obras	40.467,31	15,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	15,76							100,00
			6.179,67	4.014,91	4.014,91	4.014,91	4.015,37	4.016,48	4.015,71	4.014,91	6.180,44							40.467,31
2	Estação de Bombeamento de Água Pluvial - EBAP LARANJA	40.741.506,38	0,08	1,92	2,80	6,90	13,97	37,36	26,01	10,16	0,80							100,00
			6.911,69	398.378,68	590.578,67	1.094.837,58	3.918.098,95	16.661.459,76	14.079.996,80	3.869.823,71	121.420,54							40.741.506,38
2.1	SERVIÇOS DIVERSOS	15.531,89	44,50	30,00							25,50							100,00
			6.911,69	4.659,57							3.960,63							15.531,89
2.2	ESTRUTURA	1.968.595,57		20,00	30,00	50,00												100,00
				393.719,11	590.578,67	984.297,79												1.968.595,57
2.3	ARQUITETURA	655.853,68				3,11	20,81	46,58	15,26	14,24								100,00
						20.903,01	305.351,66	298.465,22	12.895,17	18.238,62								655.853,68
2.4	FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS	298.789,26				30,00	40,00	30,00										100,00
						89.636,78	119.515,70	89.636,78										298.789,26
2.5	ELÉTRICA	8.672.705,84				44,37	45,01	7,58	2,27	0,77								100,00
						3.493.231,59	3.638.621,42	1.346.428,86	162.900,50	31.523,47								8.672.705,84
2.6	HIDROMECANICO	29.130.030,14				40,88	41,89	16,22	1,01									100,00
						12.634.736,34	12.720.672,77	3.688.684,59	85.936,44									29.130.030,14
3	Comissionamento e operação assistida	318.116,88										16,00	17,00	17,00	16,00	17,00	17,00	100,00
												50.898,70	54.079,87	54.079,87	50.898,70	54.079,87	54.079,87	318.116,88
			84.517,02	402.393,59	594.593,58	1.098.852,49	3.922.114,32	16.665.476,24	14.084.012,51	3.873.838,62	127.600,98	50.898,70	54.079,87	54.079,87	50.898,70	54.079,87	54.079,87	41.171.516,23
			84.517,02	486.910,61	1.081.504,19	2.180.356,68	6.102.471,00	22.767.947,24	36.851.959,75	40.725.798,37	40.853.399,35	40.904.298,05	40.958.377,92	41.012.457,79	41.063.356,49	41.117.436,36	41.171.516,23	