



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	[REV04] CT 008 - EBAP FÓZ DA COSTA E RUA MAGNOLIA - SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CANAL DA COSTA E DO RIO ARIBIRI NO MUNICÍPIO DE VILA VELHAS.	DATA : 26/07/2020	L.S. Hora: 115,01%																		
LOCAL:	EBAP FÓZ DA COSTA	BDI : 23,47%	L.S. Mês: 72,07%																		
CLIENTE:	SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">FONTE</th> <th style="width: 33%;">VERSÃO</th> <th style="width: 34%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DER-ES</td> <td>2018/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2019/11</td> <td>04/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO	01/2020	IOPEs	2019/11	04/2020	SICRO	2019/10	03/2020	SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.																			
DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO	01/2020																			
IOPEs	2019/11	04/2020																			
SICRO	2019/10	03/2020																			
SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2020																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	OBRA	45.167.058,24																45.167.058,24
			204.546,51	859.300,37	1.091.373,84	1.880.081,05	557.656,60	1.285.892,40	24.940.357,11	14.064.030,59	283.819,77							
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	93.022,15	5,76	2,33	2,87	4,71	1,52	3,97	48,35	29,19	1,30							93.022,15
			5.358,08	2.167,41	2.669,74	4.381,34	1.413,94	3.692,98	44.976,21	27.153,17	1.209,28							
1.2	SERVIÇOS DIVERSOS	13.210,56	39,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,50							100,00
			5.218,17	660,53	660,53	660,53	660,53	660,53	660,53	660,53	3.368,68							13.210,56
1.3	ESTRUTURA	3.142.311,76		20,00	30,00	50,00												100,00
				628.462,35	942.693,53	1.571.155,88												3.142.311,76
1.4	ARQUITETURA	611.426,40					23,76	47,34	15,95	12,95								100,00
							145.274,91	289.449,26	97.522,51	79.179,72								611.426,40
1.5	FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS	1.012.944,32				30,00	40,00	30,00										100,00
						303.883,30	405.177,73	303.883,29										1.012.944,32
1.6	ELÉTRICA	8.549.147,11					0,06	8,05	9,61	82,15	0,13							100,00
							5.129,49	688.206,34	821.573,04	7.023.124,35	11.113,89							8.549.147,11
1.7	HIDROMECANICO	31.177.665,56							76,90	22,24	0,86							100,00
									23.975.624,82	6.933.912,82	268.127,92							31.177.665,56
1.8	RUA MAGNOLIA	567.330,38	34,19	40,19	25,62													100,00
			193.970,26	228.010,08	145.350,04													567.330,38
2	OPERACAO ASSISTIDA	317.525,40										16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
												52.920,90	52.920,90	52.920,90	52.920,90	52.920,90	52.920,90	317.525,40
		*****	204.546,51	859.300,37	1.091.373,84	1.880.081,05	557.656,60	1.285.892,40	24.940.357,11	14.064.030,59	283.819,77	52.920,90	52.920,90	52.920,90	52.920,90	52.920,90	52.920,90	45.484.583,64
			204.546,51	1.063.846,88	2.155.220,72	4.035.301,77	4.592.958,37	5.878.850,77	30.819.207,88	44.883.238,47	45.167.058,24	45.219.979,14	45.272.900,04	45.325.820,94	45.378.741,84	45.431.662,74	45.484.583,64	45.484.583,64